



ACTIVIDADES ACTUALES

El 12 de junio, se colaron aproximadamente 180 yardas cúbicas (137 m³) de hormigón para el último tercio de la solera de cimentación. La instalación de servicios subterráneos (electricidad, pluviales, alcantarillado y agua) está a punto de concluir. El contratista de apuntalamiento se encargará de inmediato de la solera de cimentación para instalar el resto del apuntalamiento en esa zona y continuar con la construcción de las soleras para el estacionamiento elevado.

El 14 de junio, se colaron aproximadamente 316 yardas cúbicas (241 m³) de hormigón para terminar la primera parte de las soleras del estacionamiento elevado y el 16 de junio se llevó a cabo el tensado de las soleras de hormigón. Los trabajos que se realizarán durante el resto de junio se centrarán primordialmente en la instalación del apuntalamiento, encofrado, barras de refuerzo y cables postensados, instalación mecánica y eléctrica, así como otros elementos para preparar las actividades adicionales de instalación de las soleras elevadas de hormigón.



ASPECTOS DESTACADOS DEL PROYECTO

El 6 de junio, el gobernador Jay Inslee visitó el sitio del proyecto acompañado de la alcaldesa de Mount Vernon, Jill Boudreau, personal de la ciudad y concejales, además de los representantes de HKP Architects, Lydig Construction y OAC Services.

El equipo debatió sobre los aspectos relacionados con la sostenibilidad del proyecto, como el diseño de vivienda pasiva, su diseño totalmente eléctrico y la reducción del 40 % del carbono embebido que el equipo consiguió utilizando diseños alternativos de mezcla de hormigón.

⚠️ REPERCUSIONES DEL PROYECTO EN EL TRÁNSITO

- 3rd St. estará cerrada entre W. Kincaid y W. Broadway mientras dure el proyecto.
- Entre mayo y agosto habrá revisiones de tráfico intermitentes a lo largo de 2nd St. en dirección norte y Kincaid St. en dirección este durante el colado de hormigón para las soleras elevadas.
- Si tiene preguntas o inquietudes en relación con el impacto del proyecto, comuníquese con el Gobierno de la Ciudad a Libcomconst@mountvernonwa.gov o llame al (360) 419-3252



CRONOGRAMA

La mayor parte de las actividades programadas hasta septiembre se centrarán en la construcción de las soleras elevadas, a las que seguirán la instalación interior y el revestimiento exterior de ladrillo.

